

Addendum E3 Relevante potentiële effecten op het watersysteem

1 Beschrijf de maatregelen die genomen worden met betrekking tot preventie van vervuiling van het afstromende hemelwater:

- de voorzorgsmaatregelen om verontreiniging van hemelwater te voorkomen, zoals het leggen van afsluitbare leidingen, het voorzien in calamiteitenbekkens en aftakkingen naar de (openbare) afvalwaterriool; *hemelwater dat op het terrein valt wordt verondersteld niet verontreinigd te zijn.*
- maatregelen ter beperking van de verharde oppervlakte waarvoor geldt dat het hemelwater door contact met de verharde oppervlakte dermate vervuild wordt dat het als bedrijfsafvalwater beschouwd moet worden, overeenkomstig de bepalingen van titel II van het VLAREM; *het terrein wordt proper gehouden.*
- de behandelingstechnieken (bijvoorbeeld KWS-afscheider, zandfilter); *niet van toepassing.*
- welke maatregelen er nog genomen kunnen worden of de redenen waarom het overeenkomstig de beste beschikbare technieken niet mogelijk is om bijkomende maatregelen te nemen.

De verharde oppervlakte werd tot een minimum beperkt voor een goede bedrijfsvoering.

2 Beschrijf andere effecten, zoals mogelijke bronnen van emissies naar of verstoringen van het watersysteem en de genomen maatregelen om de effecten te beperken.

Hou daarbij ook rekening met de overstromingsgevoeligheid van het terrein en beschrijf desgevallend maatregelen die genomen worden om schadelijke effecten tijdens een overstroming te beperken.

Voor de effecten op het watersysteem ten gevolge van lozingen, bemalingen, het terug in de grond brengen van bemalingswater of het kunstmatig aanvullen van grondwater, kan verwezen worden naar de addenda R3b, R3c, R53 en R54, voor zover deze effecten daar beschreven zijn.

Voor de gegevens met betrekking tot de gewestelijke hemelwaterverordening, overstromingsgevoeligheid en machtigingen voor werken aan de waterloop kan verwezen worden naar addendum B25 Water, indien toegevoegd.

Het project is niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied, noch pluviaal noch fluviaal. Hemelwater dat op het terrein valt wordt opgevangen of infiltreert ter plaatse.

Bij de aanvraag wordt een infiltratiebekken voorzien van 26 m³ en een regenwaterput van 100 m³.

Hiervoor wordt ook verwezen naar addenda B25 en R3.

3^o Motiveer waarom de effecten van het project op het watersysteem al dan niet aanzienlijk zijn. Schenk hierbij ook aandacht aan effecten op menselijke gezondheid.

Deze vraag moet alleen beantwoord worden als de aanvraag betrekking heeft op een project als vermeld in bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten, onderworpen aan milieueffectrapportage (project-MER-screening).

Ook de mogelijke effecten van het project ten gevolge van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen dient mee in rekening te worden gebracht.

Deze vraag moet niet beantwoord worden als het voorwerp van de aanvraag louter een hernieuwing van een milieu- of omgevingsvergunning of een mededeling met de vraag tot omzetting van een milieuvergunning betreft en de hernieuwing of omzetting betrekking heeft op activiteiten die geen fysieke ingrepen in het leefmilieu tot gevolg hebben.

Omwille van de genomen maatregelen, zijnde de hemelwaterput van 100 m³, het infiltratiebekken van 26 m³ en de infiltratie van hemelwater op eigen terrein, zijn er geen aanzienlijke effecten te verwachten.

De meest dichtstbijzijnde grondwaterwinning uit dezelfde watervoerende laag bevindt zich op een afstand van ± 1.040 m van deze bestaande grondwaterwinning. Er worden geen aanzienlijke effecten van het debiet verwacht t.o.v. deze grondwaterwinning.